

RQ 494/2024



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Il Responsabile: Ing. Giovanni Napoli

DETERMINA

<p>Data <i>19.12.2023</i> N° prot. di Area <i>431</i></p>	<p>Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – Asse X – Lavori di “Efficientamento energetico ed impianti di videosorveglianza”. Liquidazione lavori ai sensi del combinato disposto art. 63 c.5 e art. 106 c.1 lett. b) ed e) e c. 12 del D.Lgs. 50/2016, contratto rep. 2716 Del 14/12/2023.</p> <p style="text-align: center;">CIG: 9755773E8C CUP: G75B20000080006</p>
---	---

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Commissione Straordinaria n. 01/23 ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

ISTRUTTORIA

Premesso:

- Che con Deliberazione n. 58/22 la Commissione Straordinaria ha approvato l'elenco degli interventi da finanziare con i fondi PICS tra i quali risultano compresi i lavori di “Efficientamento energetico ed impianti di videosorveglianza” per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00;
- con Determina Settore LL.PP. n. 52/23 è stato affidato all'ing. Manna Antonio l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori in oggetto;
- con Delibera della Commissione Straordinaria n. 21 del 30.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo di cui trattasi per una spesa complessiva di € 2.500.000,00;
- L'importo complessivo risulta contabilmente imputato nel bilancio comunale:

Cap. 2485/22imp. 847/23	per € 104.800,76
Cap. 2485/22imp. 848/23	per € 2.198.712,96
Cap. 2485/22imp. 849/23	per € 196.486,28

Considerato:

- che con **Determina Settore LL.PP. n° 103/22** è stata indetta apposita procedura di gara a mezzo piattaforma Me.Pa. per l'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., mediante acquisizione di offerta di minor prezzo con un importo a base d'asta pari ad € 2.0423478,18 (di cui € 19.517,40 per oneri sicurezza) come da quadro economico precedente;
- che in ragione delle offerte economiche presentate l'aggiudicatario risulta essere la ditta **CONSORZIO STABILE F2B**, con sede legale in Ciampino (RM), Via San Francesco D'Assisi, 82 cap 00043, Codice Fiscale/ Partita I.V.A.13307471006, con il ribasso del **33.19%** offerto sull'importo a base di gara di € 2.022.960,78 (oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 19.517,40);
- che in ragione del ribasso offerto, il corrispettivo netto di appalto risulta dunque essere pari ad € **1.371.057,50 (IVA esclusa)**;
- che in ragione di quanto innanzi, il quadro economico dei lavori risulta essere dunque così rimodulato come da determina nr. 121 del 20/04/2023 di affidamento :

Quadro economico rimodulato		
A)	SOMME A BASE D'ASTA	Totale
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia	
a.1.1	a misura	1.351.540,10
	Totale	1.351.540,10
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	19.517,40
	TOTALE LAVORI	1.371.057,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
4.	Imprevisti (Iva inclusa)	27.941,64
6.	Accantonamento	10.212,39
7.	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	114.602,89
7.1	Progettazione esecutiva e CSP impianti di videosorveglianza e Pubblica illuminazione	37.701,22
7.2	Direzione dei Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione "Efficientamento energetico ed impianti di videosorveglianza"	36.052,11
7.4	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 3	40.849,56
7.4.1	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 4	32.679,65
7.4.2	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 5	8.169,91
8.	Spese per attività di consulenza o di supporto	13.000,00
8.1	Supporto Rup	13.000,00
9.	Spese per commissioni giudicatrici	1.500,00
10.	Spese per pubblicità	4.100,00
10.1	spese per pubblicità di gara	2.000,00
10.2	spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	1.500,00
10.4	Contributi ANAC	600,00
11.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	16.339,83
11.1	Collaudo (tecnico amministrativo, statico ed impiantistico)	16.339,83
12.	Art. 63 ed art. 106 D.Lgs. 50/16	37.349,78
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA	225.046,53
13.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	165.333,22
13.1	IVA lavori (10%)	137.105,75
13.3	IVA su spese tecniche e CNPAIA (calcolato al 22%)	19.849,16
13.4	IVA b.10.1 e b.10.2 spese per pubblicità (22%)	770,00
13.5	C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche <u>ove di pertinenza</u> (4%)	3.470,13
13.6	C.N.P.A.I.A. su b.9	60,00
13.7	IVA Commissioni giudicatrici e CNPAIA (22%)	343,20
13.8	IVA su b.12	3.734,98
	TOTALE IVA	165.333,22
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	390.379,75
	Economie d'asta	738.562,75
	Totale Q.E.	2.500.000,00

Che con determina nr. 269 del 15/09/2023 si procedeva ad approvare perizia di assestamento senza modifica del quadro economico e senza modifica di importo contrattuale;

Considerato :

che durante lo svolgimento dell'intero programma PICS è stata formulata proposta di variazione del programma per esecuzione di opere complementari e di completamento approvati con delibera di Giunta Comunale nr. 24 del 15/11/2023;

che la variazione del programma PICS sottoposto alla Regione Campania ha avuto valutazione positiva comunicata con nota prot. 42081 del 22/11/2023,

che nella rimodulazione del programma validato di cui sopra ,dalle economie scaturite dalla presente opera sono stati assegnati all'opera di realizzazione asilo nido piazzale Dalla Chiesa la somma di € 41.552,92;
che in ragione di ciò sono computati lavori di completamento e complementari, conformi al progetto iniziale , per un importo al netto del ribasso di gara pari al 33,19% di € 142.563,39 oltre oneri sicurezza di € 2.339.45 ed oltre iva per un nuovo quadro economico rimodulato come di seguito :

Quadro economico rimodulato			
A)	SOMME A BASE D'ASTA		Totale
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia		
	a.1.1	a misura di cui al contratto principale	1.351.540,10
	a.1.2	lavori complementari e di completamento di cui agli art. 63 e 106 del d.lgs 50/16	142.563,39
		Totale	1.494.103,49
a.2)	Oneri della sicurezza di cui al contratto principale		19.517,40
	Oneri sicurezza lavori complem. e di completam di cui agli art. 63 e 106 del d.lgs 50/16		2.339,45
	Totale oneri sicurezza non sogetti a ribasso		21.856,85
	TOTALE LAVORI		1.515.960,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
1.	Imprevisti (Iva inclusa)		27.941,64
2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		139.637,06
	2.1	Progettazione esecutiva e CSP impianti di videosorveglianza e Pubblica illuminazione di cui alla determina nr. 269 del 15.09.2023	37.701,22
	2.2	Direzione dei Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione "Efficientamento energetico ed impianti di videosorveglianza" di cui alla determina nr. 269 del 15.09.2023	36.052,11
	2.3	Competenze tecniche per lavori di completamento e complementari compreso CSP e CSE	5.769,11
	2.4	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 3	40.849,56
	2.4.1	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 4	32.679,65
	2.4.2	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 5	8.169,91
	2.4.3	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 lavori complementari e di completamento	2.898,06
	2.4.4	Collaudo (tecnico amministrativo, statico ed impiantistico)	16.340,00
3	Spese per pubblicità		
	3.1	Contributi ANAC	600,00
4.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	13.1	IVA lavori (10%)	151.596,03
	13.3	IVA su spese tecniche e CNPAIA (calcolato al 22%)	18.200,91
	13.4	IVA b.10.1 e b.10.2 spese per pubblicità (22%)	132,00
	13.5	C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche ove di pertinenza (4%)	3.181,98
		TOTALE IVA	173.110,92
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	341.289,62
		TOTALE GENERALE INTERVENTO	1.857.249,96
		Economie generate	601.197,12
		Totale stanziamento	2.458.447,08

Che la ditta preventivamente interpellata ha dato disponibilità ad eseguire tali opere nei tempi previsti dal programma PICS , rendendosi disponibile alla sottoscrizione del contratto aggiuntivo per complessivi € 142.563,39 oltre oneri sicurezza di € 2.339.45 oltre iva e al netto del ribasso di gara ;

Che con determina nr. 366 del 23/11/2023 sono stati approvati i lavori di che trattasi con affidamento mediante procedura Me.Pa. e consegna dei lavori sotto riserve di legge nelle more della stipula contrattuale redatto in data 24/11/2023 ;

Preso atto :

Che le somme occorrenti all'affidamento di detti lavori sono già stanziati contabilmente ed imputate nel bilancio comunale in riferimento all'opera complessiva :

Cap. 2485/22 imp. 848/23 sotto sub 11.1 per € 159.393,12

Visto il contratto di appalto rep 2716 del 14/12/2023 sottoscritto dal **CONSORZIO STABILE F2B"**, con sede legale in Ciampino (RM), Via San Francesco D'Assisi, 82 cap 00043, Codice Fiscale/ Partita I.V.A.13307471006 pari ad € 159.393,12 (IVA esclusa);

Tenuto conto che l'esecuzione di detti lavori , non altera gli elementi essenziali del contratto principale e rientra nei casi di cui all'art. 106 comma 1 lettere b) ed e), nonché per gli importi degli stessi contenuti nelle possibilità previste dallo stesso art. 106 comma 12;

Visti gli atti contabili e la redazione dello stato finale dei lavori di che trattasi trasmessi dalla direzione lavori;

Visti il certificato di ultimazione lavori e il certificato di regolare esecuzione e conto finale redatto dall'ing. Antonio Manna da cui si evince il credito dell'impresa pari a € 144.902,84 oltre iva per complessivi € 159.393,12;

Vista la fattura nr.407/FE del 18/12/2023 di € 144.902,84 oltre iva per complessivi € 159.393,12 assunta al protocollo generale 45437 del 18/12/2023;

si propone di adottare il seguente dispositivo :

1. Liquidare la somma di € 144.902,84 oltre iva per complessivi € 159.393,12 per i lavori di Efficiamento energetico ed impianti di videosorveglianza alla ditta **CONSORZIO STABILE F2B"**, con sede legale in Ciampino (RM), Via San Francesco D'Assisi, 82 cap 00043, Codice Fiscale/ Partita I.V.A.13307471006" come da fattura nr. 407/FE., relativi allo stato finale lavori di cui al contratto rep 2716 del 14/12/2023.
2. Imputare la spesa al capitolo 2485/22 impegno nr. 848/23 sotto sub 11.1 per € 159.393,12.

Si attesta l'assenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, di condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

**Il Tecnico Istruttore
Geom. Giovanni Silvestri**



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.
- 3) L'assenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, di condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A


Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. **Liquidare** la somma di € 144.902,84 oltre iva per complessivi € 159.393,12 per i lavori di Efficientamento energetico ed impianti di videosorveglianza alla ditta "CONSORZIO STABILE F2B", con sede legale in Ciampino (RM), Via San Francesco D'Assisi, 82 cap 00043, Codice Fiscale/ Partita I.V.A.13307471006" come da fattura nr. 407/FE., relativi allo stato finale lavori lavori di cui al contratto rep. 2716 del 14/12/2023

2. **Imputare** la spesa al capitolo 2485/22 impegno nr. 848/23 sotto sub 11.1 per € 159.393,12.

3. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ing. Giovanni Napoli



Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile

_____ addi, _____

Determinazione n. _____ del _____ oggetto: _____

Capitolo _____ N. Impegno/Accertamento _____ Importo € _____ Il Dirigente del AEF

2485-22 M. 4320

159393,12