

Scheda Lavori pubblici

**SOGGETTO ATTUATORE: Autorità Urbana di Marano di Napoli INTERVENTO: Riqualificazione ed efficientamento energetico Asilo Comunale piazza Dalla Chiesa
CUP: G71D20001270006**

ATTIVITA' (1)	Programmazione 2007/13 (*)	Data avvio		Data conclusione		2021												2022												2023																															
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic																				
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica		30/01/2023		10/03/2023																																	X	X	X																						
Approvazione del progetto definitivo		30/01/2023		10/03/2023																																	X	X	X																						
Approvazione del progetto esecutivo		30/01/2023		10/03/2023																																	X	X	X																						
Procedure di gara per l'affidamento di lavori		13/03/2023		29/03/2023																																						X																			
Aggiudicazione definitiva dei lavori		30/03/2023		30/04/2023																																							X																		
Stipula del contratto		05/06/2023		05/06/2023																																								X																	
Esecuzione del contratto		03/04/2023		03/09/2023																																									X																
Regolare esecuzione/Collaudo opere		04/09/2023		08/09/2023																																										X															
Funzionalità / fruibilità dell'opera		08/09/2023		30/09/2023																																											X														
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																																																													
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																													

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

(*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13