



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Ing. Angelo Martino

### DETERMINA

*R. G. 1096*

Data 04-07-22 N° prot. di Area 714	Lavori di "Ripristino funzionale e messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione Via Quasimodo - Via Montale" - Approvazione atti contabili Stato Finale - Liquidazione corrispettivo d'appalto -  CIG: 0755157743 CUP: G79D10000180004
---	--

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 ( e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
 Il conferimento dell'incarico di responsabile del Settore allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 6/22.

#### ISTRUTTORIA

##### Premesso:

- Che il Comune di Marano di Napoli è stato beneficiario di un contributo straordinario ai sensi dell'art 64, comma I della L.R. n.3/07, giusta D.R. n.377/10 per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Montale e Via Quasimodo per un importo complessivo pari ad € 100.000,00;
- Che con D.G.C. n. 20/10 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per una spesa complessiva pari ad € 100.000,00;
- Che con Determina Area Tecnica n. 564/10 è stata avviata apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra;
- Che con Determina Area Tecnica n. 189/11 l'appalto è stato affidato alla società DELTA Impianti srl - P.Iva n. 05237211213 per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 80.761,71 (oltre Iva) di cui al contratto d'appalto n. di Rep. 2286;
- Che il Comune di Marano, così come previsto al capo b) comma 50 dall'art. I della L.R.27/19 e dal Disciplinare recante le modalità di gestione del contributo per l'esecuzione di interventi da parte di Enti destinatari di finanziamenti concessi sotto forma di contributo straordinario ex art. 64 comma I lettera b) della L.R. 27/07 ha provveduto a rielaborare il progetto esecutivo dei lavori la cui spesa complessiva di € 100.000,00 (invariata rispetto al finanziamento) risulta contabilmente imputata al Cap. 3151/6 - Imp. 958 del bilancio corrente;
- Che con determina Settore LL.PP. n. 410/21 l'importo complessivo di € 100.000,00 è stato ripartito ed impegnato come da seguente quadro economico:

A- LAVORI	78.058,56
A. 1 - Importo netto lavori	2.703,15
a. 2- Oneri sicurezza	80.761,71
TOTALE-A	

B- SOMME A DISP. DELL'AMMIN.	
b.1- Spese Tecniche (oneri inclusi)	10.162,12
b.2- IVA sui lavori	8.076,17
b.3 - Imprevisti	1.000,00
TOTALE- B	19.238,29
Totale A+B	100.000,00

**Considerato:**

- Che il Direttore dei Lavori, Ing. Turco Silvestro, con apposito verbale, ha certificato l'ultimazione e la regolare esecuzione alla data del 07/02/22;
- Che il suddetto Direttore ha altresì redatto il Conto Finale con relativa relazione dal quale risulta un credito economico per l'impresa pari ad € 80.761,71 (oltre Iva);

**Visti:**

- Il Registro di Contabilità, il Sommario del Registro di Contabilità e il Libretto delle Misure redatti dal Direttore dei Lavori;
- la Fattura n° 62/A emessa dalla ditta Delta Impianti srl per un importo di € 80.761,71 (oltre Iva);
- il DURC rilasciato dagli enti all'uopo preposti con esito regolare Protocollo INAIL\_31726234;

**Dato Atto:** che il Comune di Marano di Napoli per la ditta Delta Impianti srl ha inoltrato apposita richiesta di informativa antimafia prot. 133762 del 27/04/22 ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. dalla quale trascorsi i trenta giorni ad oggi non risulta pervenuta alcuna causa ostativa;

si propone di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto per un credito netto pari ad € 80.761,71 (Oltre Iva) e di liquidare la fattura n° 62/A emessa dall'impresa di pari importo imputando la relativa spesa al Cap.3151/6 – Imp. 958.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Giovanni Napoli

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.**

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n: 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.
- 3) Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

## DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. Approvare gli atti contabili e la Relazione sul Conto Finale dei lavori di "Ripristino funzionale e messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione" emessi dal Direttore degli stessi per un credito pari ad € 80.761,71 (Oltre Iva);
3. Liquidare l'importo complessivo di € 88.837,88 (Iva inclusa) di cui alla fattura n° <sup>63/A</sup>62/A all'uopo emessa dalla Ditta Delta Impianti srl di pari importo;
4. Imputare l'importo complessivo di € 88.837,88 (Iva inclusa) al Cap. 3151/6 - Imp. 958;
5. Trasmettere il suddetto provvedimento al AEF per gli adempimenti consequenziali;
6. Disporre la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
7. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale;
8. Disporre la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 1 co. 32 L. 190/12.

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
Ing. Angelo Martino

